

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS

ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: TLALIXTAC DE CABRERA
DISTRITO: CENTRO
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTANTE				% DE AVANCE													
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE								COPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO										
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																																		
OBRAS POR CONTRATO																																		
2024/001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE REFORMA EN SANTA CATALINA DE SENA. (2025)	FAISM/MTC-553/C OP-06-2024	SANTA CATALINA DE SENA	ENTRE REFORMA Y REFORMA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS S.A DE C.V.	01/01/2025	FAISM/MTC -553/COP-06-2024	1,596,499.49	0501 - INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	05010103 - IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA.	05010103001001 - ELECTRIFICACION	02 - APORTACIONES FEDERALES	S201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,596,499.49	0.00	1,596,499.49	1,596,499.49	1,596,499.49	0.00	100											
2024/002	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO (OIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRAILE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTA (2025)	FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE FRACCIONAMIENTO EL FRAILE Y FRACCIONAMIENTO EL FRAILE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAHUHER, S.A. DE C.V.	01/01/2025	FORTAMUN /MTC-553/C OP-02/2024	1,200,000.00	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040102 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS.	05040102001001 - DRENAGE SANITARIO	03 - APORTACIONES FEDERALES	S202001 - FORTAMUNDF	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	Totales	\$ 1,596,499.49	\$ 0.00	\$ 1,596,499.49	\$ 1,596,499.49	\$ 1,596,499.49	\$ 0.00	100 %	100 %									
2024/003	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA (2025)	FAISM/MTC-553/C OP-07-2024	SANTA CATALINA DE SENA	ENTRE SANTA CATALINA DE SENA Y SANTA CATALINA DE SENA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	NOJISA	01/01/2025	FAIS-FORTAMUN/MTC-553/COP-07-2024	3,313,805.74	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040101 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO, DESARROLLO	05040101002001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES FEDERALES	S201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	Totales	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %									
2024/003										0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040101 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO, DESARROLLO	05040101002001 - AGUA POTABLE	03 - APORTACIONES FEDERALES	S202001 - FORTAMUNDF	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	Totales	\$ 3,313,805.74	\$ 0.00	\$ 3,313,805.74	\$ 3,313,805.74	\$ 3,313,805.74	\$ 0.00	100 %	100 %									
2025/006	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN DIVERSAS CALLES DE TLALIXTAC DE CABRERA (2025)	IF/MTC-553/OA-01/2025	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE CENTRO DE LA POBLACION Y TLALIXTAC	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE SA DE CV	29/05/2025	IF/MTC-553/COP-01/2025	877,535.29	0502 - CAMINOS Y CARRETERAS	05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.	05020101001001 - PAVIMENTACION Y RASTREO DE CAMINOS	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	Totales	\$ 877,535.29	0.00	877,535.29	877,535.29	877,535.29	0.00	100										
2025/008	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL ANDADOR EL GUAJAL (2025)	OA/R33-FII/MTC/5 33/FAISMUN/02/2025	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE GREGORIO CHAVEZ Y NOCOLAS BRAVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	14/07/2025	COP/MTC/55 3/FAISMUN/02/2025	687,601.78	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040102 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS.	05040102001001 - DRENAGE SANITARIO	02 - APORTACIONES FEDERALES	S201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	Totales	\$ 687,601.78	\$ 0.00	\$ 687,601.78	\$ 687,601.78	\$ 687,601.78	\$ 0.00	100 %	100 %									

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: TLALIXTAC DE CABRERA
DISTRITO: CENTRO
PERÍODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

ANEXO																																
ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN															ETAPA DE EJECUCIÓN							
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE REFORMA EN SANTA CATALINA DE SENA. (2025)																																
ACTA DE INTEGRACION N DEL CONSEJO DE DESARROLLO SO CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE SELECCION DE OBRA CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE PRIORIZACION N DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE INTEGRACION N DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/01/2025	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 01/01/2025	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION			FAISM/MTC-5 53/COP-06-20 24 CON FECHA 01/01/2025		INVITACION RESTRINGIDA												FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 3129-10132-0	FAISM/MTC-5 53/COP-06-20 24	FIANZA DE ANTICIPO No. 3129-10133-1				FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTES FOTOGRAFICOS	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO (OIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRAILE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTA (2025)																																
ACTA DE INTEGRACION N DEL CONSEJO DE DESARROLLO SO CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE SELECCION DE OBRA CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE PRIORIZACION N DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE INTEGRACION N DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/01/2025	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 01/01/2025	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION			FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024 CON FECHA 01/01/2025		INVITACION RESTRINGIDA												FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2992586	FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024	FIANZA DE ANTICIPO No. 2992583				FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTES FOTOGRAFICOS	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA (2025)																																
ACTA DE INTEGRACION N DEL CONSEJO DE DESARROLLO SO CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE SELECCION DE OBRA CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE PRIORIZACION N DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON FECHA 01/01/2025	ACTA DE INTEGRACION N DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/01/2025	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 01/01/2025	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION			FAISM/MTC-5 53/COP-07-20 24 CON FECHA 01/01/2025		INVITACION RESTRINGIDA												FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2973789	FAIS-FORTA MUN/MTC-553/COP-07/2024	FIANZA DE ANTICIPO No. 2973788				FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTES FOTOGRAFICOS	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DE TLALIXTAC DE CABRERA (2025)																																
ACTA DE INTEGRACION N DEL CONSEJO DE DESARROLLO SO CON FECHA 01/04/2025	ACTA DE SELECCION DE OBRA CON FECHA 01/04/2025	ACTA DE PRIORIZACION N DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON FECHA 01/04/2025	ACTA DE INTEGRACION N DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/04/2025	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 01/04/2025	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION			IF/MTC-553/O A-01/2025 CON FECHA 10/04/2025		INVITACION RESTRINGIDA												FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2589478	IF/MTC-553/COP-01/2025				FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTES FOTOGRAFICOS	NOTAS DE BITACORA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAGE SANITARIO (PIR) EN EL ANDADOR EL GUAJAL. (2025)																																
ACTA DE INTEGRACION N DEL CONSEJO DE DESARROLLO SO CON FECHA 12/03/2025	ACTA DE SELECCION DE OBRA CON FECHA 12/03/2025	ACTA DE PRIORIZACION N DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON FECHA 12/03/2025	ACTA DE INTEGRACION N DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/07/2025	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 01/07/2025	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION			OA/R33-III/MTC-553/FAISMUN/02/2025 5 CON FECHA 01/07/2025		INVITACION RESTRINGIDA												FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 022761	COP/MTC-553/FAISMUN/02/2025				FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTES FOTOGRAFICOS	NOTAS DE BITACORA	

ETAPA DE PLANEACIÓN

1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal
2. Acta de Selección de Obra
3. Acta de Priorización de Obras
4. Acta de Integración de Comité de Obras
5. Convenio de Concertación

EXPEDIENTE TÉCNICO

1. Croquis de macro localización
2. Croquis de micro localización
3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias. Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ETAPA DE CONTRATACIÓN

1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
4. Bases de Licitación
5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
6. Acta de la Junta de Aclaraciones
7. Acta de Apertura Técnica
8. Dictamen Técnico y Análisis detallado
9. Acta de Apertura Económica
10. Dictamen Económico y Análisis detallado
11. Dictamen
12. Acta de Fallo
13. Garantía de cumplimiento
14. Contrato
15. Garantía de anticipo
16. Número del Convenio Modificatorio
17. Documento de Autorización del Convenio Modificatorio
18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio

ETAPA DE EJECUCIÓN

1. Factura de la estimación
2. Generadores
3. Reporte fotográfico
4. Notas de bitácoras

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/553/01324/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |
2025-10-15 04:41:39 | MUNICIPIO | 0000100000705769519 | MTC850101GWA | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN |
MIGUEL CABRERA S/N TLALIXTAC DE CABRERA 68270 | municipiodetlalixtacdecabrera@gmail.com | 9515661961 | AUTORIDAD | ARNULFO LOPEZ HERNANDEZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 28d44a40875eb271830d9af9bf7a860d1e2b1a5bc38f480913de81f8638d5d0b |

FIRMA ELECTRÓNICA

MRA/Pas7vz5Qs1um3Xlq5kCdxqqPC/FI33/r8Lb8KDzfVKK6r9H5fHYdt7fClxTOZinQJ3+5CvlmcbaGhlchCed89eG+RLJGJpTi9qN+7oqHO6szWqYzfINzjTPPZtlK8SkL/79Gh
6f3/lDRUIldLuAfAhtXoKeHDco5XqkKsbyVd9C0k5gbBBktVM1mEOJICdnOoQr2z0HGMIBy8FwTmFztFXrkJt6g3edQpT4ep2AGhSXxOxYm48id+tIPMcVqEDoAT2AV/9ni0V
TT0Yfa72kpO2/OJZjyzTHxFBx0XFZu1Vnyr8KVSgah+ply9MLSJm8ntAlb5RCZp9KoPmBYlvA==