

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE														
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIO: 00000004 - MATERIALES Y SUMINISTROS - TM	7,535,654.76	7,535,654.76	2,533.90	2,533.90	3,744,405.93	3,744,405.93	3,788,714.93	3,788,714.93	0.00	0.00	100 %	100 %
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO: 00000005 - SERVICIOS GENERALES - PM	7,399,293.19	7,399,293.19	2,135.60	2,135.60	4,177,609.60	3,868,421.67	3,219,547.99	3,215,122.97	0.00	0.00	100 %	95.76 %
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	SERVICIOS PERSONALES R28 PM	SERVICIO: 00000001 - SERVICIOS PERSONALES - PM	53,940.17	53,940.17	0.00	0.00	53,940.17	53,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	SERVICIOS PERSONALES FIV PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	SERVICIO: 00000007 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,734,173.15	1,734,173.15	0.00	0.00	165,083.15	165,083.15	1,569,090.00	1,569,090.00	0.00	0.00	100 %	100 %
ATENCION CON CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANIA	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	SERVICIO: 00000014 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - SM	418,153.68	418,153.68	0.00	0.00	19,833.68	19,833.68	398,320.00	398,320.00	0.00	0.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES														
SUFICIE NTE INFRAES TRUCTU RA ELÉCTRI CA	ELECTRIFICACION	OBRA POR CONTRATO: 2024/001 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE REFORMA EN SANTA CATALINA DE SENA. (2025)	1,596,499.49	1,596,499.49	0.00	0.00	1,596,499.49	1,596,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS Y CARRETERAS														

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	TRIMESTRE
EFICIEN CIA EN INFRAES TRUCTU RA URBANA DE VÍAS DE COMUNI CACIÓN	PAVIMENTACION Y RASTREO DE CAMINOS	OBRA POR CONTRATO: 2025/006 - MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DE TLALIXTAC DE CABRERA (2025)	877,535.29	877,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	877,535.29	877,535.29	0.00	0.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO														
Suficiente Infraestructura de agua potable de calidad	AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: 2024/003 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA (2025)	3,313,805.74	3,313,805.74	0.00	0.00	3,313,805.74	3,313,805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Suficiente Infraestructura de agua potable de calidad	AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: 2025/007 - EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES A POZO PROFUNDO DE AGUA, ORIENTE (2025)	2,009,785.03	2,009,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,785.03	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %
Suficiente Infraestructura de agua potable de calidad	DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 2024/002 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (OIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRAILE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTA (2025)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Suficiente Infraestructura de agua potable de calidad	DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 2025/005 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENJAMÍN GURROLA CLAVE: 20DJN0220F (2025)	1,239,264.96	1,239,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,264.96	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %
Suficiente Infraestructura de agua potable de calidad	DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 2025/008 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL ANDADOR EL GUAJAL (2025)	687,601.78	687,601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	687,601.78	687,601.78	0.00	0.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEPTIEMBRE

CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
SUFICIE NTE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	CONSTRUCCION DE AULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
SUFICIE NTE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	TECHADOS ESCOLARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/553/01324/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2025-10-15 04:41:39 | MUNICIPIO | 00001000000705769519 | MTC850101GWA | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | MIGUEL CABRERA S/N TLALIXTAC DE CABRERA 68270 | municipiodetlalixtacdecabrera@gmail.com | 9515661961 | AUTORIDAD | ARNULFO LOPEZ HERNANDEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f18c83f2c46c09beaa6f494821a5c10ed7b38054e510952dd6c835eec5a192f4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

CEhAN/Xo6LU1dy4WHCXp5/0RtylZau7zS8VzIPAx54Yzurzp1QIQk6pAB/wfLOfgMdO4FHMJBAXhiGXVQXazfsyF3p2YKClFRiRyBTbFOtP5HtRM18pAdoV2jzb7wkYJzFD
IG6uC8KITrSGj8GrjdOQ84hipcYhBABryEVC+sC2LgEGgfOv//yZGD4VlfHRu/Uky3ugbC1Jhx1x/QCTBfc3IYU4pZZs24mHf7+sIErR42PNDWE0yJZoHEIDp/h2WibkssrNDJ6
2UeEdf8eI8e2GnjIseXsviXct6Fohw7ijRzGa+IJIYI4AA7YK3efMJU7QOpmwzp7iVxkFQFGAyQ==