

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, DISTRITO DE CENTRO, OAXACA.
TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																									
OBRAS POR CONTRATO																									
2024/001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE REFORMA EN SANTA CATALINA DE SENA. (2025)	FAISM/MTC-553/COP-06-2024	SANTA CATALINA DE SENA	ENTRE REFORMA Y REFORMA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍAS ALTERNAS S.A DE C.V.	01/01/2025	FAISM/MTC-553/COP-06-2024	1,596,499.49	0501 - INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	05010103 - IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA.	05010103001001 - ELECTRIFICACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	1,596,499.49	0.00	1,596,499.49	1,596,499.49	1,596,499.49	0.00	100	
Totales																		\$ 1,596,499.49	\$ 0.00	\$ 1,596,499.49	\$ 1,596,499.49	\$ 1,596,499.49	\$ 0.00	100 %	100 %
2024/002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (OIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRAILE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTA (2025)	FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE FRACCIONAMIENTO EL FRAILE Y FRACCIONAMIENTO EL FRAILE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAHUHER, S.A. DE C.V.	01/01/2025	FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024	1,200,000.00	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040102 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS.	05040102001001 - DRENAJE SANITARIO	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUND	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100	
Totales																		\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %
2024/003	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA (2025)	FAISM/MTC-553/COP-07-2024	SANTA CATALINA DE SENA	ENTRE SANTA CATALINA DE SENA Y SANTA CATALINA DE SENA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	NOJISA	01/01/2025	FAIS-FORTAMUN/MTC-553/COP-07/2024	3,313,805.74	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040101 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO. DESARROLLO	05040101002001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	2,643,005.83	0.00	2,643,005.83	2,643,005.83	2,643,005.83	0.00	100	
2024/003										0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040101 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO. DESARROLLO	05040101002001 - AGUA POTABLE	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUND	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	670,799.91	0.00	670,799.91	670,799.91	670,799.91	0.00	100	
Totales																		\$ 3,313,805.74	\$ 0.00	\$ 3,313,805.74	\$ 3,313,805.74	\$ 3,313,805.74	\$ 0.00	100 %	100 %
2025/005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENJAMÍN GURROLA CLAVE: 20DJN0220F (2025)	OA/R33-FIIU/MTC/553/FAISMUN/05/2025	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE GREGORIO CHAVEZ Y VICENTE GUERRERO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV	15/08/2025	COP/MTC/553/FAISMUN/05/2025	1,239,264.96	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040102 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS.	05040102001001 - DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6124 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	1,239,264.96	0.00	1,239,264.96	0.00	0.00	1,239,264.96	0	
Totales																		\$ 1,239,264.96	\$ 0.00	\$ 1,239,264.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,239,264.96	0 %	0 %
2025/006	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN DIVERSAS CALLES DE TLALIXTAC DE CABRERA (2025)	IF/MTC-553/OA-01/2025	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE CENTRO DE LA POBLACION Y TLALIXTAC	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE SA DE CV	29/05/2025	IF/MTC-553/COP-01/2025	877,535.29	0502 - CAMINOS Y CARRETERAS	05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.	05020101001001 - PAVIMENTACION Y RASTREO DE CAMINOS	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	877,535.29	0.00	877,535.29	877,535.29	877,535.29	0.00	100	
Totales																		\$ 877,535.29	\$ 0.00	\$ 877,535.29	\$ 877,535.29	\$ 877,535.29	\$ 0.00	100 %	100 %

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
2025/007	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES A POZO PROFUNDO DE AGUA, ORIENTE (2025)	OA/R33-FIIUMTC/533/FAISMUN/04/2025	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO NACIONAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, SA DE CV	15/08/2025	COP/MTIC/553/FAISMUN/04/2025	2,009,785.03	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040101 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO. DESARROLLO	05040101002001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6124 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	2,009,785.03	0.00	2,009,785.03	0.00	0.00	2,009,785.03		0
Totales																		\$ 2,009,785.03	\$ 0.00	\$ 2,009,785.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,009,785.03	0 %	0 %
2025/008	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL ANDADOR EL GUAJAL (2025)	OA/R33-FIIUMTC/533/FAISMUN/02/2025	TLALIXTAC DE CABRERA	ENTRE GREGORIO CHAVEZ Y NOCOLAS BRAVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	14/07/2025	COP/MTIC/553/FAISMUN/02/2025	687,601.78	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040102 - PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS.	05040102001001 - DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	687,601.78	0.00	687,601.78	687,601.78	687,601.78	0.00		100
Totales																		\$ 687,601.78	\$ 0.00	\$ 687,601.78	\$ 687,601.78	\$ 687,601.78	\$ 0.00	100 %	100 %



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/553/01324/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2025-10-15 04:41:39 | MUNICIPIO | 00001000000705769519 | MTC850101GWA | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | MIGUEL CABRERA S/N TLALIXTAC DE CABRERA 68270 | municipiodetlalixtacdecabrera@gmail.com | 9515661961 | AUTORIDAD | ARNULFO LOPEZ HERNANDEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f31e465fe91527146395fa624965cebbfda387a75298638de1a35b58fa0677cd |

FIRMA ELECTRÓNICA

mKTPGj6F51rgBDW3pvQt2AEr1cO6s/rZ3/U+vB0jxAiFeXvJZ1rOmQEG54sOJ5+Do9eKmXp0mIP6u+jiOxJYKIKPpzQDod4PEmTTd6MwSFD7QxOvZuj/SFpkk2C09cGBR
Q42hM4NCzx8zcpGvzXzKTW6n/bmG3nDw1eoNRbyn6CDm63VhgryKtHArfsbgdnKH+twfXXWMO85EOggjKLIKHOirZ01ggKGc2/9IP85kZv/FeNHA2leCanFeYJLXn6PsCg7K
r3IP8dpF6VE5UEr+P/eKRhdWU1pEq+qHdTleQ99phFyNstnvlpy2RfCn+B0kGvsABZn0NLFBmK3BTzonA==